



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทองใบ นาพิมาย หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี้ยวแฝก ตำบลวะ ตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			498,000	498,000	-	14/2/2568	14/6/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวล สิ้นสุด	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมนึก บุตะดี ถึง บ้านนายไพศาล สวนสุขา คุ้มน้ำโตน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรัง ตำบลวะ ตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ไหลทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			498,000	498,000	-	7/2/2568	7/6/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก 205 ห้วยวังมน หมู่ที่ 7 บ้านวังมน ตำบลตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ใต้ทางข้ามละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะ แบก อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	✓			498,000	498,000	-	7/2/2568	7/6/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำ เนินงาน สิ้นสุด	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลากลางถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน ตำบลวตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลวตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			498,000	498,000	-	14/2/2568	14/6/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกิตติมาฟาร์มถึงเสมอ ฟาร์ม หมู่ที่ 15 บ้านซับไพร่ ตำบล วะตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			498,000	498,000	-	26/2/2568	26/6/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายรุณ ต่อจากเส้นเดิม หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน ตำบลละ ทะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ใต้ทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			498,000		498,000	-	14/2/2568	14/6/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเว ลาที่ สิ้นสุด	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไร่นายทองดี บุญกว้าง ถึงไร่นายกุล บุญกว้าง หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม ตำบลวะตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ให้ส่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			498,000		498,000	-	14/2/2568	14/6/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวະตะแบก อำเภอเพ็ญลิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสงทริบ พันชนะ หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา ตำบลวະตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลวະตะแบก อำเภอ เพ็ญลิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			498,000	498,000	-	11/3/2568	9/7/2568	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยตู้โทรศัพท์จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางไปถึงคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก	✓			195,700	195,700	-	14/11/2567	13/1/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากของเดิม - สายทางซอยแยกทางเข้าทุ่งกังหันลม หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี้ยวแม่พัฒนา	✓			229,400	229,400	-	18/11/2567	17/1/2568	
11	โครงการซ่อมแซมโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชัยสมบูรณ์	✓			30,900	30,900	-	21/1/2567	20/1/2568	
12	โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาไหล่ทางทรุด หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง	✓			15,700	15,600	100	12/12/2567	10/2/2568	
13	โครงการปรับปรุงซ่อมฝายประปา หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค	✓			58,200	58,200	-	20/11/2567	19/1/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
14	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร จากคอนกรีตไرنายน นพดล ปูนพิมล ไปไร่นายทองแดง นามตะ หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม	✓			96,500	95,600	900	4/12/2567	2/2/2568	
15	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร จากศาลตาปู่หินลับ ไปไร่ นางสมปอง หมู่ที่ 16 บ้านหนอง กระโจม	✓			204,300	203,700	600	4/12/2567	2/2/2568	
16	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ซอยชัยถาวร - โคกโค บ้านชัยถาวรพัฒนา หมู่ที่ 17	✓			184,700	183,800	900	6/12/2567	4/2/2568	
17	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ซอยบ้านนางน้อย นนท ชัย ไปไร่นายบุญทัน ราชทวี หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม	✓			198,900	198,000	900	26/11/2567	25/1/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
18	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ขอยไร่ยายชิ้น หาร สันเทียะ - ฟาร์มนายอนุวัฒน์ ผิน จิตรัฐ หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น	✓			209,600	208,700	700	28/11/2567	27/1/2568	
19	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ชัยถาวร - ป่าช้า บ้าน ชัยถาวรพัฒนา หมู่ที่ 17	✓			204,300	203,700	600	29/11/2567	28/1/2568	
20	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บริเวณไร่นายบุญส่ง ศาลาแสง ไปสามแยกป่าขุ่น หมู่ที่ 14 บ้านขากี้	✓			163,500	163,300	200	3/12/2567	1/2/2568	
21	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บริเวณไร่นายสุรินทร์ ชาติเผือก บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 19	✓			205,000	205,000	-	25/11/2567	24/1/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
22	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านเทพภูทอง หมู่ที่ 18	✓			499,800	498,300	1,500	28/11/2567	27/1/2568	
23	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10	✓			446,900	445,700	1,200	14/11/2567	13/1/2568	
24	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านห้วยเกตุ - วะตะแบก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ	✓			253,400	252,500	900	9/12/2567	7/2/2568	
25	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเขากี้	✓			255,100	254,600	500	27/11/2567	26/1/2568	
26	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร	✓			465,600	464,700	900	3/12/2567	1/2/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
27	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายทางซอยซุ่มน-ทาง เชื่อมถนนแปลงเกษตร หมู่ที่ 9 บ้าน ชัยสมบูรณ์	✓			431,700	431,700	-	27/11/2567	26/1/2568	
28	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก	✓			114,300	114,300	-	11/21/2567	9/2/2568	
29	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน	✓			499,800	498,000	1,800	28/10/2567	27/12/2568	
30	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น	✓			227,900	227,000	900	28/11/2567	26/2/2568	
31	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านป่าขาว	✓			104,400	104,100	300	6/12/2567	4/2/2568	
32	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน	✓			272,00	272,000	-	20/11/2567	19/1/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
33	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 21 บ้านยางกล้วย แฝกพัฒนา	✓			223,300	223,300	-	18/11/2567	17/1/2568	
34	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง	✓			479,400	478,700	700	11/12/2567	9/2/2568	
35	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี่	✓			386,200	386,200	-	19/11/2567	18/1/2568	
36	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านวังมน	✓			496,600	496,000	600	9/12/2567	7/2/2568	
37	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องตำราญ	✓			498,300	496,700	1,600	12/12/2567	10/2/2568	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
38	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตรบริเวณ บ้านนางไสว จอม เกาะ ออกทุ่งกังหัน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 19	✓			75,500	75,500	-	2/12/2567	31/1/2568	
39	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตรบริเวณ แยกศาลดาบ ทองคำ - เขาน้อย บ้านชัยเจริญ หมู่ ที่ 19	✓			194,000	194,000	-	25/11/2567	24/1/2568	
40	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตรสายสี่แยกกองทุน-คอก วัว-ทุ่งกังหัน หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค	✓			390,800	390,000	800	2/12/2567	31/1/2568	
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แยก 205-บ้านป่าขาว หมู่ที่ 7 บ้านวังมน	✓			245,200	244,700	500	29/11/2567	28/1/2568	
41	โครงการปรับปรุงถนนสายโคกไค-ถ้า เลียบอง หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค	✓			139,800	139,000	800	29/10/2567	28/12/2567	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
42	โครงการปรับปรุงถนนแยกบ้านนาย ทองใบ นาพิมาย หมู่ที่ 3 บ้านยาง เกี่ยวแฝก	✓			302,900	302,900	800	26/11/2567	25/1/2568	
43	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ริต คุ่มหลังวัด หมู่ที่ 1 บ้านวะ ตะแบก		✓		301,400					
44	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 205 - ที่พักสงฆ์วัดธรรมเทพสถิต หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ		✓		317,800					
45	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยก 205 - ห้วยฝรัง - ดง ลาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรัง		✓		300,600					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
46	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกกองพันโคกไค - เชื่อมถนนกึ่งหันลม หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค		✓		311,900						
47	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 2354 หน้าโรงเรียนชัยภูมิ หมู่ที่ 6 บ้านชัยภูมิ		✓		302,100						
48	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประปา หมู่ที่ 7 บ้านวังมน		✓		243,000						
49	โครงการจัดซื้อโดมไฟและแผงโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 7 บ้านวังมน		✓		41,665						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
50	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สาม แยกที่ไร่นายบุญเสริม ลายคราม เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้าน ช่องสำราญ		✓		315,400					
51	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชัยชุมบูรณ์		✓		299,200					
52	โครงการก่อสร้างฐานรองรับแผ่นโซ ล่าเซลล์และงานติดตั้งแผงโซล่า เซลล์และอุปกรณ์ หมู่ที่ 10 บ้าน หนองหิน		✓		220,600					
53	โครงการจัดซื้อโคมไฟและแผงโซล่า เซลล์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่า เซลล์) หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน		✓		77,700					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลวตะแบก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
54	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน		✓		279,300					
55	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน		✓		20,832					
56	โครงการ ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นบริเวณที่ไร่ของนางเป็น หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น		✓		312,000					
57	โครงการก่อสร้างกอล้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกไร่นายสุวรรณ มารศรี หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว		✓		300,600					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
58	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน		✓		300,900					
59	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยกิตติมาฝ่ายจิตชอบ หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร		✓		301,000					
60	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนางน้อย นนทชัย- ไปไรนายบุญทันราชวี หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโสม		✓		300,900					
61	โครงการขุดลอกคลองตักตาด จากฝายแวนดิษฐ์(คุ้มหัวสะพาน) ไปฝ่ายหลังลานมัน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา		✓		342,600					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
62	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้าน เทพภูทอง		✓		288,100					
63	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวัดเขา กำแพง - พุ่งกังหัน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 19 บ้านชัยเจริญ		✓		299,800					
64	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเขากี่ - สามแยกป่าขุนหนองกระโจม หมู่ ที่ 20 บ้านป่าขุน		✓		300,100					
65	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 2354 เข้า ชอยบ้าน อบต. ต้อย (เก่า) หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี้ยวแฝก		✓		300,600					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอเพ็ญ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ศาลาประชาคม เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 22 บ้านพพพนม		✓		300,700					
67	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก		✓		310,300					

