



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะแบก
อำเภอทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ(ต่อจากของเดิม) บ้านนายแรม แผงदान - บริเวณบ้านนายนคร ขาวนอก หมู่ที่ ๑ บ้านวะตะแบก(จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๔)	-	√	-	๓๕๕,๗๐๐	๓๔๔,๑๒๔	๑๑,๕๗๖	๘/๘/๒๕๖๘	๖/๑๑/๒๕๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ๒๐๕ - ที่พักสงฆ์วัดธรรมเทพสถิต หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเกตุดู (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๑)	√	-	-	๓๑๗,๘๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๖,๘๐๐	๒๓/๕/๒๕๖๘	๒๑/๘/๒๕๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงถนนแยกบ้านนายทองใบ นาพิมาย หมู่ที่ ๓ บ้านยางเกี่ยวแฝก (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๖)	√	-	-	๓๐๒,๙๐๐	๓๐๒,๙๐๐	-	๒๖/๑๑/๒๕๖๗	๒๕/๑/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ๒๐๕ - ห้วยฝรั่ง - ดงลาน หมู่ที่ ๔ บ้าน ห้วยฝรั่ง (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๖)	-	√	-	๓๐๐,๖๐๐	-	๓๐๐,๖๐๐			ไม่ ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลีแยก กองทุนบ้านโคกโค - เชื่อมถนนก้งหันลม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโค (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๒)	√	-	-	๓๑๑,๙๐๐	๒๗/๓,๒๘๓	๓๘,๖๑๗	๒๓/๕/๒๕๖๘	๒๑/๘/๒๕๖๘	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ๒๓๕๔ หน้าโรงเรียนบ้านซับหมี่ หมู่ที่ ๖ บ้านซับหมี่ (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๘)	√	-	-	๓๐๒,๑๐๐	๒๙๗,๒๖๙	๔,๘๓๑	๓๑/๗/๒๕๖๘	๒๙/๑๐/๒๕๖๘	
๗	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมก่อสร้าง ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังมน (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๕)	-	-	√	๑๐๔,๘๐๐	-	๑๐๔,๘๐๐			ไม่ ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างถนนคันดิน สามแยกบริเวณไร่นาย บุญเสริม ลายคราม เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านช่องสำราญ (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๔)	√	-	-	๓๑๕,๔๐๐	๓๐๕,๕๐๐	๙,๙๐๐	๒๗/๕/๒๕๖๘	๒๕/๘/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านซับสนุมบูรณ์ (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๓)	-	-	√	๒๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ ทาง สายบ้านยางเตี้ย - บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหิน (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๓)	√	-	-	๒๒๐,๖๐๐	๒๐๕,๕๒๓	๑๕,๐๗๗	๓๑/๗/๒๕๖๘	๒๙/๑๐/๒๕๖๘	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบริเวณ ไร่ นายสุวรรณ มารศรี หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่า ข้าว (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๙)	-	-	√	๓๐๐,๖๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาม แยกเขากี่ - ป่าสัก - กิ่งหันลม หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขากี่ (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๒)	√	-	-	๓๐๐,๙๐๐	๒๙๔,๘๗๕	๖,๐๒๕	๔/๗/๒๕๖๘	๒/๑๐/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย กิตติมา ฝ่ายจิตขอบ หมู่ที่ ๑๕ บ้านซับไทร (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๙)	√	-	-	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๑,๕๑๑	๙,๔๘๙	๕/๘/๒๕๖๘	๓/๑๑/๒๕๖๘	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้าน นางน้อย นนทชัย - ไปบริเวณไร่นายบุญตัน ราชวี หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกระโจม (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๙)	√	-	-	๓๐๐,๙๐๐	๒๙๑,๘๔๔	๙,๐๕๖	๑/๘/๒๕๖๘	๓๐/๑๐/๒๕๖๘	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้าน นายสมาน มอญขาม - หลังบ้านนางจ๊กจั่น คงโหมต หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับถาวรพัฒนา (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๗)	√	-	-	๘๙,๑๐๐	๘๘,๓๑๑	๗๘๙	๒๑/๗/๒๕๖๘	๑๙/๑๐/๒๕๖๘	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเทพภูทอง (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๖)	√	-	-	๒๘๘,๑๐๐	๒๖๑,๔๖๖	๒๖,๖๓๔	๖/๘/๒๕๖๘	๔/๑๑/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวัดเขากำแพง - ทุ่งกั้งหันบ้านซบเจริญ หมู่ที่ ๑๙ บ้านซบเจริญ (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๐)	-	-	√	๒๙๙,๘๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ๒๓๕๔ - วัดบ้านป่าขนุน - หองกระโจม หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่าขนุน (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๑)	-	-	√	๓๐๐,๑๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ๒๓๕๔ เข้าซอยบ้านนางต้อย แก่โธสงค์ หมู่ที่ ๒๑ บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา(จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๘)	-	-	√	๓๐๐,๖๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ศาลาประชาคม เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒๒ บ้านเทพพนม (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๒๘)	√	-	-	๓๐๗,๑๐๐	๓๐๓,๘๖๖	๓,๒๓๔	๔/๗/๒๕๖๘	๒/๑๐/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๒๑	ก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบล วะตะแบก หมู่ที่ ๑ บ้านวะตะแบก (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๓๕)	-	-	√	๓๑๐,๓๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นาง วารวพร ตอสุวรรณ หมู่ที่ ๑ บ้านวะ ตะแบก (จากข้อบัญญัติ หน้าที่ ๒๗๗)	√	-	-	๑๒๖,๖๐๐	๑๒๒,๑๒๒	๔,๔๗๘	๔/๗/๒๕๖๘	๒/๑๐/๒๕๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านซับหมี่	-	√	-	๔๙๙,๙๗๐	๔๕๙,๐๒๒	๔๐,๙๔๘	๒๘/๘/๒๕๖๘	๒๖/๑๑/๒๕๖๘	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่ (กัณ เงิน)
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับถาวรพัฒนา	-	√	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๖๘,๙๙๐	๑๒,๐๑๐	๒๘/๘/๒๕๖๘	๒๖/๑๑/๒๕๖๘	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่ (กัณ เงิน)
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับให้น้ำล้นฝาย หมู่ที่ ๙ บ้านซับสมบูรณ์	-	√	-	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๕,๕๔๕	๔๕๕	๒๙/๙/๒๕๖๘	๒๖/๑๑/๒๕๖๘	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่ (กัณ เงิน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๒๖	โครงการขุดลอกคลองตัดตาดจากฝายแฉ้วน ดิษฐ์ (คุ่มหัวสะพาน) ไปฝายหลังลานมัน หมู่ ที่ ๑๗ บ้านซับถาวร	-	√	-	๓๔๒,๖๐๐	๓๓๕,๓๔๙	๗,๒๕๑	๒๙/๘/๒๕๖๘	๒๖/๑๑/๒๕๖๘	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่ (กั้น เงิน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	√	-	-	๑,๕๖๖,๓๕๘	๑,๕๖๓,๘๑๖	๒,๕๔๑.๖๐	๑๖/๑๒/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	
๒	จัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE	-	-	√	๕,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๔	๓๖	๙/๑/๒๕๖๘	๙/๑/๒๕๖๘	
๔	ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ ๓	√	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	๒๘/๓/๒๕๖๘	๒๖/๕/๒๕๖๘	
๖	เงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน	√	-	-	๓,๗๑๖,๖๐๐	๓,๖๙๗,๘๙๙	๑๘,๗๐๑	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๓/๘/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	การแข่งขันกีฬาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	จัดการแข่งขันกีฬาทำบลตะแบก	√	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๑๙๗,๕๑๐	๒๒,๔๙๐	๙/๑/๒๕๖๘	๑๔/๑/๒๕๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ รักษาความสงบภายใน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยในตำบล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลชะตะแบก	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอาสาศมภ์ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อพพร.)	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	ฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการ ซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	อาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟฟ้าให้มีความรู้ ทาง ทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติควบคุมไฟฟ้า	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๖/๒/๒๕๖๘	๒๖/๒/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ รักษาความสงบภายใน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยในตำบล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๖	อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครการแพทย์ ๔๐)	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร (จาก ข้อบัญญัติหน้าที่ ๑๔๓)	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	จัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	จัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดโครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคไวรัสโคโรนา	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	√	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	๐๓/๒๕๖๘	๐๓/๒๕๖๘	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	-	๐๕/๒๕๖๘	๐๓/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๗	ฝึกอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมไข้เลือดออก	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยก ขยะในชุมชน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แก้ปัญหาความยากจนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมให้พึ่งตนเองได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	√	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๖๙๒,๕๑๐	๗,๔๙๐	๙/๔/๒๕๖๘	๑๐/๔/๒๕๖๘	
๔	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๓,๐๒๕	๑๖,๙๗๕	๑๐/๑๒๕๖๘	๑๐/๑/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ในชุมชน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้นำ พื้นที่/ผู้นำชุมชนให้แก่ผู้นำพื้นที่	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดระดับพื้นที่	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน/หมู่บ้าน	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	อุดหนุนโครงการท้องถิ่นสามัคคีร่วมมือ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม กลุ่มอาชีพละดำเนินการกลุ่มสตรี/กลุ่มพัฒนา บทบาทสตรี	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่าง พอเพียง	-	-	√	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-	๑๗/๐๒/๒๕๖๘	๑๙/๐๒/๒๕๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ยาเสพติด	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสท. เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิด ภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	√	-	-	๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑/๔/๒๕๖๘	๓๐/๔/๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพที่เพิ่มขึ้นภายในชุมชน/รายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการปลูกพืชสมุนไพร	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพที่เพิ่มขึ้นภายในชุมชน/รายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	√	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๗๗๘,๐๕๘.๑๗	๒๑,๙๔๑.๘๓	๑๔/๒/๒๕๖๘	๑๙/๒/๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบาน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอุดหนุนงานท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบาน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมงานประเพณีประจำปีเจ้าพ่อพญาแล และประเพณีบุญเดือนหก	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๕๖๐	๖๙,๔๔๐	๐๑/๒๕๖๘	๐๕/๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย

๕.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการชุดลอกฝายน้ำล้น บริเวณไร่นางวิไล กิจสงวน หมู่ที่ ๑๒ บ้านมอสามชั้น	√	-	-	๓๑๒,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๗/๖/๒๕๖๘	๒๔/๙/๒๕๖๘	
๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการรักษาน้ำรักษารักษาป่ารักษาแผ่นดิน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (วันอื่นๆ ตาม มติคณะรัฐมนตรี)	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๕	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการจัดงานและกิจกรรมสาธารณะ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๖๐๐.๒๘	๗,๓๙๙.๗๒	๒๖/๓/๒๕๖๘	๓๑/๓/๒๕๖๘	
๑๑	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลในองค์กร	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับ การบริการสาธารณะ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ