



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก โทร. ๐-๔๔๐๕-๖๑๘๘.....

ที่ ขย ๗๔๖๐๑/-..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพันธักมล นากุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

-เพื่อโปรดทราบ.....

-ทราบ.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(สมชาติ ด้ายรินรัมย์)

(นายไพรวลัย แทนทรัพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

นายองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวະตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการถมดินปรับระดับสระน้ำบริเวณคุ้มหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๗ บ้านวังมน	๓๑๑,๖๐๐.-	-	๓๑๑,๖๐๐.-		✓		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณสี่แยกกลางบ้าน ถนนสาย ๒๓๕๔ หมู่ที่ ๖ บ้านซับหมี	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-		✓		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไพยนต์ พูนขุนทด หมู่ที่ ๑๘ บ้านเทพภูทอง	๒๑๒,๕๐๐.-	-	๒๑๒,๕๐๐.-		✓		กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคุ้มคลองยาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านซับไทร	๑๑๖,๕๐๐.-	-	๑๑๖,๕๐๐.-		✓		กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน ครูประไพ หมู่ที่ ๑	๑๐๒,๐๐๐.-	-	๑๐๒,๐๐๐.-		✓		กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย พาร์มวิว คุ้มนอก หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ซับไทร	๑๙๓,๑๐๐.-	-	๑๙๓,๑๐๐.-	✓			กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ่อ SML (บ่อหนองบัวแดง ศาธารณะ) หมู่ที่ ๑๙ บ้านซับเจริญ	๑๖๐,๓๐๐.-	-	๑๖๐,๓๐๐.-	✓			กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นางสาวศรีไพร ทองอยู่ ไปบ้าน นายสุชา ศิริวัฒน์ หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ซับเจริญ	๑๘๕,๒๐๐.-	-	๑๘๕,๒๐๐.-	✓			กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นางอำพร จิตรจันทน์ ที่ ๑๖ บ้านหนองกระโจม	๑๒๗,๑๐๐.-	-	๑๒๗,๑๐๐.-	✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นายประมวล ไปไร่ นายบุญส่ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขากี้	๓๐๙,๑๐๐.-	-	๓๐๙,๑๐๐.-	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสาม แยก ๒๓๕๔ (บ้าน อบต. ลัดดา วัลย์) ไปทุ่งกั้งหัน หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ยางเกี่ยวแม่พัฒนา	๓๑๐,๐๐๐.-	-	๓๑๐,๐๐๐.-		✓		กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสาม แยกกั้งหันลม- ไปชัยวังซอน หมู่ ที่ ๑๓ บ้านป่าช้า	๒๗๒,๓๐๐.-	-	๒๗๒,๓๐๐.-		✓		กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสาม แยกอุ้งช้างรุ่งอรุณ ไปจบบ้านเขากี้ หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่าขนุน	๓๑๒,๒๐๐.-	-	๓๑๒,๒๐๐.-		✓		กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒ บ้านห้วยเกตุ	๒๗๘,๐๐๐.-	-	๒๗๘,๐๐๐.-		✓		กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคัน ดิน บริเวณจุดกลับรถถนน สาย ๒๐๕- เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน ห้วยฝรั่ง	๑๑๔,๓๐๐.-	-	๑๑๔,๓๐๐.-		✓		กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคัน ดิน บริเวณท้ายคุ้มมอดดินทราย หมู่ที่ ๑	๒๘๘,๓๐๐.-	-	๒๘๘,๓๐๐.-		✓		กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคันดิน บริเวณไร่ นายทอง ชำนาญ หมู่ที่ ๘ บ้านช่องสำราญ	๔๒๔,๓๐๐.-	-	๔๒๔,๓๐๐.-	✓			กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคันดิน บริเวณสามแยกบ้านตากโปง ถึงสามแยก ทางเข้าอ่างเก็บน้ำดงลาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงลาน	๓๑๐,๕๐๐.-	-	๓๑๐,๕๐๐.-	✓			กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมจิตร ชัยวานิชย์ เข้าสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโค	๓๑๒,๒๐๐.-	-	๓๑๒,๒๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๐	โครงการทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายดวงจันทร์ พุทธิมี ไปศาลากลางทูน หมู่ที่ ๑๗ บ้านซำบถาพัฒนา	๒๓๙,๖๐๐.-	-	๒๓๙,๖๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน อบต. สมคิด หมู่ที่ ๑	๗๑,๑๐๐.-	-	๗๑,๑๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลใหญ่บ้านหนองหิน บริเวณโรงเรียนประหมู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหิน	๒๙๒,๗๐๐.-	-	๒๙๒,๗๐๐.-	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๓	โครงการซ่อมฝายหินทิ้ง หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าช้า	๒๓,๔๐๐.-	-	๒๓,๔๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมฝายคลองแกล เบียน บริเวณหลังวัด หมู่ที่ ๙ บ้านซับสมบูรณ์	๓๔๙,๒๐๐.-	-	๓๔๙,๒๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บริเวณซอยเข้าไร่นาย สมจิตร ศรีนาท หมู่ที่ ๑๘ บ้านเทพภูทอง	๑๐๓,๗๐๐.-	-	๑๐๓,๗๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บริเวณถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเกตุ	๒๒,๙๐๐.-	-	๒๒,๙๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยฝรั่ง	๑๘๕,๘๐๐.-	-	๑๘๕,๘๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอยสุดท้าย หมู่ที่ ๓ บ้านยางเกี่ยวแฝก	๒๔๕,๖๐๐.-	-	๒๔๕,๖๐๐.-	✓			กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าโรงเรียนยางเกี่ยวแฝก-หน้าวัดยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ ๓ บ้านยางเกี่ยวแฝก	๕๒,๐๐๐.-	-	๕๒,๐๐๐.-	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยกลางบ้านจากหน้าวัด ไปชัยภูมิ หมู่ที่ ๒๒ บ้านเทพพนม	๒๔๗,๐๐๐.-	-	๒๔๗,๐๐๐.-		✓		กองช่าง	
รวม		๖,๗๒๓,๓๐๐.-	-	๖,๗๒๓,๓๐๐.-					

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการติดตั้งบ่อตกไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการธนาคารขยะ	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		✓		กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงาน	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			กองช่าง	
๘	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บริเวณท้ายหมู่บ้าน - ไปไร่อินทพวรัม หมู่ที่ ๑๒ บ้าน มอสามชั้น	๒๕๗,๑๖๘.-	-	๒๕๗,๑๖๘.-	✓			กองช่าง	
๙	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บริเวณสามแยกหลัง โรงเรียน- เข้าพื้นที่การ เกษตรหมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง กระโจิม	๑๘๒,๕๙๐.-	-	๑๘๒,๕๙๐.-	✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บริเวณสามแยกหลังวัด - ไป ถนน ๒๐๕ หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับ ถาวรพัฒนา	๖๔,๐๙๘.-	-	๖๔,๐๙๘.-	✓			กองช่าง	
รวม		๙๐๓,๘๕๖.-	-	๙๐๓,๘๕๖.-					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		✓		กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-		✓		กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๘๖๖.-	๑๓๔.-			✓	กองการศึกษา	
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-		✓		กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา	๘๙๕,๙๒๖.-	-	๘๙๕,๙๒๖.-		✓		กองการศึกษา	
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน	๓,๙๐๔,๐๐๐.-	๑,๘๖๐,๗๐๐.-	๒,๐๔๓,๓๐๐.-		✓		กองการศึกษา	
รวม		๔,๙๘๙,๙๒๖.-	๑,๘๘๐,๕๖๖.-	๓,๑๐๙,๓๕๖					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		✓		กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		✓		กองการศึกษา	
รวม		๔๐,๐๐๐.-	-	๔๐,๐๐๐.-					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลังภัยให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสา ภัยพิบัติ ประจำองค์กร บริหารส่วนตำบลระตะแบก	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นควบคุมไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๗	โครงการขับขี่ยานยนต์และสร้าง วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๘	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๙	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
	รวม	๒๒๐,๐๐๐.-	-	๒๒๐,๐๐๐.-					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับการอุดหนุน	๔๔๐,๐๐๐.-	-	๔๔๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
รวม		๕๖๐,๐๐๐.-	-	๕๖๐,๐๐๐.-					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้พิการ	๔๐,๐๐๐.-	-	๔๐,๐๐๐.-	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
รวม		๘๐,๐๐๐.-	-	๘๐,๐๐๐.-					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สตรี	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชนในชุมชน	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพและ ดำเนินการกลุ่มสตรี/กลุ่มพัฒนา บทบาทสตรี	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการรณรงค์ด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการเสริมสร้างความปรอง ดองและสมานฉันท์เพื่อสร้างความ เข้มแข็งในชุมชน/หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๗	โครงการบูรณาการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
	รวม	๑๙๐,๐๐๐.-	-	๑๙๐,๐๐๐.-					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๗. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
	รวม	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๘. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
รวม		๖๐,๐๐๐.-	-	๖๐,๐๐๐.-					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
รวม		๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานตาม รอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
รวม		๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-					

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียว บาน	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนงานท่องเที่ยว เทศกาลดอกกระเจียวบาน	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนงานประจำปีเจ้า พ่อพญาแล	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
รวม		๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-					

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย

๕.๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลเทพสถิต	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	-			✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนโครงการท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีร่วมใจ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
	รวม	๔๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-					

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย

๕.๒. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกพืชสมุนไพร	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-		✓		สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการรื้อน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
	รวม	๔๐,๐๐๐.-	-	๔๐,๐๐๐.-					

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐.-	๒,๘๐๐.-	๗,๒๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (วันอื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรี)	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (วันอื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรี)	๑๐,๐๐๐.-	๑,๐๕๐.-	๘,๙๕๐.-	✓			สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (วัน อันดามันดิศณะรัฐมนตรี)	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๘	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วย หัวใจ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๙	โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
๑๑	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน องค์กร	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
	รวม	๒๐๐,๐๐๐.-	๓,๘๕๐.-	๑๘๓,๘๕๐.-					

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาผู้นำพื้นที่/ผู้นำ ชุมชน	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-					